

# 土木工事耐震補強実績表

平成 10 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
双葉鉄道工業(株)	JR品川ふ頭 (新幹線)	1月	落橋防止工	アンカー工	D38 (M36) ケミカルアンカー	352 本	ダイヤモンドコア φ50
			落橋防止工	設置工	フック取付け	16 基	
日本鋼管工事(株)	法目北大橋	2月	落橋防止工	アンカー工	D38 (M36) エポキシ注入工	40 本	ダイヤモンドコア φ46
双葉鉄道工業(株)	JR北久保BV (新幹線)	2月	落橋防止工	アンカー工	D38 (M36) ケミカルアンカー	24 本	ダイヤモンドコア φ50
			落橋防止工	アンカー工	D38 (M36) ケミカルアンカー 深掘り	32 本	ダイヤモンドコア φ50
山岸建設(株)	首都高速道路 大黒ランプ	2月	フーチング削孔工	アンカー工	D32 エポキシ注入工	148 本	ジャックハンマー φ42
リバー Steele(株)	桜木・東戸塚線	2月	フーチング削孔工	アンカー工	D38・D51	200 本	ウルトラドリル
			鋼板補強工	アンカー工	16CA 皿ホルト設置	3120 本	ハンマードリル φ22.5
ショーボンド建設(株)	県道森崎大橋 (1)	2月	フーチング削孔工	アンカー工	D22 エポキシ注入工	200 本	ジャックハンマー φ32
			縁端拡幅工	アンカー工	D35 エポキシシーリング注入工	512 本	レグドドリル φ45
			縁端拡幅工	アンカー工	D32 エポキシシーリング注入工	216 本	レグドドリル φ42
大末建設(株)	首都高速道路 石川町ランプ	4月	フーチング削孔工	アンカー工	D32 エポキシ注入工	364 本	ジャックハンマー φ42
			フーチング削孔工	アンカー工	D38 エポキシ注入工	104 本	ウルトラドリル φ48
			ジベル筋	アンカー工	D32 セメントカプセル Qタイ	1651 本	レグドドリル φ42
ショーボンド建設(株)	県道関谷陸橋 (2)	4月	沓座交換	アンカー工	M42 エポキシシーリング注入工 1090ℓ	64 本	ダイヤモンドコア φ53
			沓座交換	アンカー工	M43 エポキシシーリング注入工 640ℓ	64 本	ダイヤモンドコア φ53
テクニブリッジ(株)	国道246号線 厚木跨道橋	4月	フーチング削孔工	アンカー工	D22 エポキシ注入工	780 本	ジャックハンマー φ32
			PC鋼棒設置工	アンカー工	φ32 セメントミルク注入工	110 本	ダイヤモンドコア φ53
			縁端拡幅	アンカー工	D32 セメントミルク注入工	122 本	ダイヤモンドコア φ40
テクニブリッジ(株)	国道1号線 品鶴高架橋	4月	落橋防止工	アンカー工	D29 (M27) ケミカルアンカー	240 本	ダイヤモンドコア φ40

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法	
加藤組鉄工(株)	環状3号線 栄陸橋	8月	フーチング削孔工	アンカー工	D35 エポキシ注入工	60 本	ジャックハンマー	φ50
			鋼鈑補強工	アンカー工	16CA 皿ホルト設置 エポキシ注入工	115 m2		
(株)ハザマ	交通局地下鉄関内駅	8月	鋼鈑補強工	注入工	エスケーパー注入工	26 柱	電動ポンプ	
			鋼鈑補強工	注入工	エポキシ注入工	26 柱	電動ポンプ	
長尾組土木(株)	国道246号線	9月	フーチング削孔工	アンカー工	D22 エポキシ注入工	84 本	ジャックハンマー	φ30
	今泉第三高架橋		フーチング削孔工	アンカー工	D32 エポキシ注入工	106 本	ジャックハンマー	φ42
			縁端拡幅	アンカー工	D19 エポキシ注入工	832 本	レッグドリル	φ25
橋梁メンテ(株)	国道16号線 谷口陸橋	10月	フーチング削孔工	アンカー工	D25 エポキシ注入工	128 本	ジャックハンマー	φ36
			フーチング削孔工	アンカー工	D35 エポキシ注入工	84 本	ジャックハンマー	φ46
巴コーポレーション(株)	首都高速道路 東神奈川	11月	落橋防止	注入工	D35~D51 エポキシ注入工	3279 本	電動ポンプ	
ショーボンド建設(株)	県道森崎大橋 (2)	11月	フーチング削孔工	アンカー工	D22 エポキシ注入工	192 本	ジャックハンマー	φ32
			縁端拡幅	アンカー工	D35 エポキシシーリング注入工	236 本	レッグドリル	φ45
			縁端拡幅	アンカー工	D32 エポキシシーリング注入工	423 本	レッグドリル	φ42
			縁端拡幅	アンカー工	D25 エポキシシーリング注入工	128 本	レッグドリル	φ35
伊藤組土木(株)	鶴見大橋	11月	落橋防止	注入工	D45~D51 エポキシシーリング注入工	196 本	電動ポンプ	
			フーチング削孔工	削孔工	φ35×1200ℓ	193 本	ジャックハンマー	φ35
太平工業(株)	中央自動車道 鶴川大橋	12月	橋脚補強工	研り工				
			橋脚補強工	アンカー工	M20 ケミカルアンカー	1070 本	ハンマードリル	φ24
			橋脚補強工	アンカー工	M24 ケミカルアンカー	656 本	ハンマードリル	φ32
			橋脚補強工	アンカー工	M30 ケミカルアンカー	196 本	ダイヤモンドコア	φ40
			橋脚補強工	設置工	ブラケット取付け	560 基		