

土木工事耐震補強実績表

平成 11 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法	
小田急建設(株)	JR町田駅	1月	縁端拡幅工	アンカー工	D25 ケミカルアンカー	419 本	レッグドリル	φ34
			縁端拡幅工	アンカー工	D29 ケミカルアンカー	597 本	レッグドリル	φ40
巴コーポレーション(株)	首都高速道路 浜川崎	2月	落橋防止工	注入工	D35～D41 エポキシール注入工	3456 本	電動注入機	
双葉鉄道工業(株)	JR新横浜～川崎(新幹線)	2月	落橋防止工	アンカー工	D38(M36) ケミカルアンカー	920 本	ダイヤモンドコア	φ50
			落橋防止工	アンカー工	D25(M24) ケミカルアンカー	24 本	ダイヤモンドコア	φ32
			落橋防止工	アンカー工	D32(M30) ケミカルアンカー	24 本	ダイヤモンドコア	φ40
			落橋防止工	足場工	足場組立て、撤去	76 ヶ所		
化工建設(株)	県道にら尾橋	2月	縁端拡幅工	アンカー工	D22 グリス状 エポキシ注入工	202 本	レッグドリル	φ32
			落橋防止工	アンカー工	M24 エポキシール注入工	60 本	ダイヤモンドコア	φ34
			落橋防止工	アンカー工	D35 エポキシール注入工	48 本	ダイヤモンドコア	φ46
(株)協和	金沢シーサイドライン	3月	フーチング	アンカー工	D22 エポキシ注入工	346 本	ジャックハンマー	φ32
巴コーポレーション(株)	首都高速道路 浜川崎	3月	落橋防止工	注入工	ブラケット背面 エポキシール注入工	209 基	電動注入機	
太平工業(株)	中央自動車道 鶴川大橋	3月	縁端拡幅工	アンカー工	D32 ケミカルアンカー	1271 本	レッグドリル	φ42
			縁端拡幅工	アンカー工	D22 ケミカルアンカー	577 本	レッグドリル	φ30
ショーボンド建設(株)	東名高速道路 玉川橋	4月	鋼鈹補強工	注入工	エポキシール注入工	44 m2	電動注入機	
飛松建設(株)	県道弥勒寺高架橋	4月	フーチング	アンカー工	D25～D51 エポキシ注入工	300 本	ジャック・ダイヤモンド	
			縁端拡幅工	アンカー工	D19～D25 エポキシール注入工	976 本	レッグドリル	
要工業(株)	関越自動車道 荒川橋	11月	フーチング	アンカー工	D22～D29 エポキシ注入工	1436 本	ジャックハンマー	
			縁端拡幅工	アンカー工	D29～D32 エポキシール注入工	824 本	レッグドリル	
			PC鋼棒	アンカー工	φ32 セメントミルク注入工	32 本	ダイヤモンドコア	φ53
化工建設	県道森崎大橋 (3)	11月	縁端拡幅工	アンカー工	D35 エポキシール注入工	224 本	レッグドリル	φ46
			縁端拡幅工	アンカー工	D25 エポキシール注入工	108 本	レッグドリル	φ34