

土木工事耐震補強実績表

平成 12 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
(株)浅沼組	落合橋	1月	落橋防止工	アンカー工	M30 エポキシシーリング注入工	16 本	ダイヤモンドコア
			落橋防止工	設置工	ブラケット設置工	12 基	
東急建設(株)	長津田跨線橋	2月	フーチング	アンカー工	D35 エポキシ注入工	33 本	ジャックハンマー
			落橋防止工	アンカー工	M33 エポキシ注入工	24 本	ダイヤモンドコア
要工業(株)	新子安陸橋	2月	フーチング	アンカー工	D16～D25 エポキシ注入工	56 本	ジャックハンマー
			縁端拡幅工	アンカー工	D16～D25 エポキシシーリング注入工	840 本	レック・ダイヤモンド
鹿島建設(株)	小机大橋	7月	落橋防止工	穿孔工	DMφ53×5802	54 本	ダイヤモンドコア
クボタ建設(株)	千鳥町大橋	9月	フーチング	アンカー工	D16 エポキシ注入工	196 本	ジャックハンマー
			フーチング	アンカー工	D38 エポキシ注入工	116 本	ジャックハンマー
			縁端拡幅工	アンカー工	D16 エポキシシーリング注入工	88 本	レックドリル
			PC鋼棒	アンカー工	φ32 セメントミルク注入工 (鋼材設置)	32 本	ダイヤモンドコア
テラ・ユーディーケーJV	東名高速道路 相模川橋 (1)	11月	フーチング	アンカー工	D22～D38 エポキシ注入工	508 本	ジャックハンマー
			組立筋	アンカー工	D19 グリス状 エポキシ注入工	636 本	レックドリル