

土木工事耐震補強実績表

平成 13 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
小田急建設(株)	寄架道橋	2月	支承交換工	アンカー工	φ75 エポキシ注入工	16 本	ダイヤモンドコア
			支承交換工	アンカー工	φ53 エポキシ注入工	12 本	ダイヤモンドコア
鉄建建設(株)	黒塚跨線橋	5月	落橋防止工	アンカー工	M42 エポキシシーリング注入工	256 本	ダイヤモンドコア
			落橋防止工	アンカー工	ブラケット設置工	32 基	
松井建設(株)	第三京浜道路 川崎高架橋	5月	フーチング	アンカー工	D22~D38 エポキシ注入工	2076 本	ダイヤモンドコア
			梁補強工	アンカー工	D16~D32 エポキシシーリング注入工	5778 本	ダイヤモンドコア
松井・鈴業・小雀JV	第三京浜道路 東前田高架橋	5月	フーチング	アンカー工	D38 エポキシ注入工	56 本	ダイヤモンドコア
			梁補強工	アンカー工	D22・D25 エポキシシーリング注入工	412 本	ダイヤモンドコア
松井建設(株)	第三京浜道路 新田谷高架橋	12月	フーチング	アンカー工	D38 エポキシ注入工	176 本	ダイヤモンドコア
			梁補強工	アンカー工	D32・D38 エポキシシーリング注入工	832 本	ダイヤモンドコア
ショーボンド建設(株)	潮留橋(千葉県)	12月	橋脚補強工	炭素繊維		50 m2	
国際建設(株)	東名高速道路 相模川橋 (2)	12月	フーチング	アンカー工	D32 エポキシ注入工	144 本	ジャックハンマー
			組立筋	アンカー工	D19 グリス状 エポキシ注入工	484 本	レグドドリル
クボタ建設(株)	原木大橋下部拡幅	12月	フーチング	アンカー工	D19~D25 SEケミカルアンカー	456 本	ジャックハンマー
			梁補強工	アンカー工	D13~D38 SEケミカルアンカー	1046 本	レグドドリル
			梁補強工	斫り工		122 m2	