

# 土木工事耐震補強実績表

平成 17 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
馬淵建設(株)	横須賀陸橋	1月	落橋防止工	穿孔工	φ26～φ53	1000 本	レック・ダイヤ
			鋼鈑補強工	注入工	モルタル注入工	10 m3	電動注入機
(株)旭技建	東名高速道路川崎高架橋補強東	1月	支承交換工	アンカー工	D41(M39) エポキシール注入工	1344 本	ダイヤモンドコア
			支承交換工	設置工	仮設ブラケット設置・撤去工	84 基	
			支承交換工	設置工	支承交換工	90 基	
			支承交換工	設置工	RCブラケット撤去・設置工	24 基	
			変位制限工	アンカー工	D22・D38 エポキシール注入工	2820 本	ダイヤモンドコア
			変位制限工	研り工	打設面、目荒し	230 m2	
			変位制限工	設置工	鋼製ブラケット設置工	188 基	
			変位制限工	鉄筋工	鉄筋組立工	100 ヶ所	
			変位制限工	型枠工	木製型枠設置工	100 ヶ所	
		変位制限工	打設工	コンクリート打設工	100 ヶ所		
シーエヌ建設(株)	五条川乗越橋梁(愛知県)	1月	落橋防止工	アンカー工	D22・D32 ケミカルアンカー	336 本	ダイヤモンドコア
シーエヌ建設(株)	名古屋保線所管内(愛知県)	2月	落橋防止工	アンカー工	D19～D35 ケミカルアンカー	106 本	ダイヤモンドコア
(株)松尾工務店	大黒高架橋	2月	落橋防止工	アンカー工	D32・D35 エポキシール注入工	160 本	ダイヤモンドコア
			落橋防止工	鋼桁孔明工	アラー孔明工 φ24.5	976 本	
			落橋防止工	設置工	鋼製ブラケット設置工	20 基	
			落橋防止工	補修工	設置面、表面修復	9.7 m2	
			変位制限工	アンカー工	D22～D35 エポキシ注入工	332 本	ダイヤモンドコア
			変位制限工	鋼桁孔明工	アラー孔明工 φ26.5	520 本	
			変位制限工	設置工	鋼製ブラケット設置工	18 基	
変位制限工	設置工	受梁設置工	9 基				
(株)エヌシー	新羽橋	3月	フーチング	アンカー工	D35 エポキシ注入工	96 本	ジャックハンマー
			橋脚補強工	穿孔工	DMφ65×1700L	24 本	ダイヤモンドコア
			型枠工	アンカー工	D10 SRタイプ	1080 本	ルートハンマー
内藤建設(株)	松田高架橋	3月	橋脚補強工	アンカー工	D22～D35 エポキシ注入工	290 本	レック・ダイヤ・ジャック

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容		数量	施工方法
奈良建設(株)	北利根橋	3月	フーチング	アンカー工	D29・D35 エポキシ注入工	164 本	ジャックハンマー
			組立筋	アンカー工	D13L型鉄筋	300 本	ハンマードリル
			型枠工	アンカー工	PA38150	1100 本	ハンマードリル
			変位制限工	アンカー工	φ90 エポキシ注入工	40 本	ダイヤモンドコア
			変位制限工	鋼桁孔明工	アラー孔明工	128 本	
			変位制限工	設置工	鋼製ブラケット設置工	8 基	
(株)宮崎土建工業所	平成16年度橋りょう修繕工事	4月	フーチング	アンカー工	D38・D41 エポキシ注入工	266 本	ウルトラドリル
			PC鋼棒	アンカー工	φ32 エポキシ注入工 (鋼材設置)	36 本	ダイヤモンドコア
奈良建設(株)	北利根橋(牛堀跨道橋)	6月	落橋防止工	鋼桁孔明工	アラー穿孔工	72 本	
			落橋防止工	設置工	鋼製ブラケット設置工	12 基	
			変位制限工	鋼桁孔明工	アラー孔明工	48 本	
			変位制限工	設置工	鋼製ブラケット設置工	8 基	
			縁端拡幅工	アンカー工	D25 エポキシ注入工	240 本	削岩機
東鉄工業(株)	上越新幹線(群馬県)	10月	橋脚補強工	アンカー工	D19L型 セメントカプセル	1700 本	削岩機
(株)フジタ	新浦郷トンネル	10月	帯鋼板補強工	注入工	エポキシ樹脂 シール注入	5000 kg	電動注入機
ユニオン建設(株)	第一亀有高架橋	11月	橋脚補強工	アンカー工	D35 セメントカプセル	160 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	設置工	鋼板設置	4 t	
			橋脚補強工	注入工	エポキシ樹脂 シール注入	22 m2	電動注入機