

土木工事耐震補強実績表

平成 19 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
出雲浄水(株)	酒匂川処理場	2月	低版補強	アンカー工	D16 エポキシ注工	1208 本	ダイヤモンドコア
			壁補強	アンカー工	D16 セメントカプセル	47 本	ダイヤモンドコア
			壁補強	アンカー工	D22 セメントカプセル	804 本	ダイヤモンドコア
			壁補強	補修工	型枠・モルタル注工	851 ヶ所	
ユニオン建設(株)	西日暮里駅	2月	橋脚補強工	注工	エポキシ樹脂 シール注入	3.2 m2	電動注入機
ユニオン建設(株)	第一亀有高架橋	2月	橋脚補強工	アンカー工	D38 セメントカプセル	304 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	アンカー工	D22 セメントカプセル	52 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	設置工	鋼板設置	7.8 t	
			橋脚補強工	注工	エポキシ樹脂 シール注入	46 m2	電動注入機
(株)間組	入船橋耐震補強工事	2月	縁端拡幅工	アンカー工	D25 エポキシ注工	864 本	削岩機
			縁端拡幅工	アンカー工	D32 エポキシ注工	192 本	ダイヤモンドコア
			縁端拡幅工	設置工		96 基	
			落橋防止工	アンカー工	D32 エポキシ注工	96 本	削岩機
東急・清水・鉄建JV	共同溝、都道首都高速3号線 2	4月	橋脚補強工	アンカー工	D10～D25 セメントカプセル	976 本	ハンマドリル
日本ハイウェイサービス(株)	関越自動車道所沢管内	4月	橋脚補強工	アンカー工	D16～D51 エポキシ注工	1536 本	ダイヤモンドコア
			落橋防止工	設置工	コンクリートブラケット設置工	14 基	
ユニオン建設(株)	西日暮里駅	7月	橋脚補強工	アンカー工	D38 セメントカプセル	579 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	アンカー工	D22 セメントカプセル	50 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	設置工	鋼板設置	10.2 t	
			橋脚補強工	注工	エポキシ樹脂 シール注入	66.3 m2	電動注入機
東鉄工業(株)	第一高島高架橋	9月	橋脚補強工	アンカー工	D38 セメントカプセル	52 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	設置工	鋼板設置	0.8 t	
			橋脚補強工	注工	エポキシ樹脂 シール注入	8.4 m2	電動注入機

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
東鉄工業(株)	武蔵中原間中原高架橋	10月	橋脚補強工	アンカー工	D38 セメントカプセル	192 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	設置工	鋼板設置	6 t	
			橋脚補強工	注入工	エポキシ樹脂 シール注入	40.8 m2	電動注入機
鎌倉土建(株)	橋梁維持修繕工事	11月	橋脚補強工	アンカー工	φ32.35.39	638 本	削岩機
			橋脚補強工	鉄筋工		16 t	
			橋脚補強工	コンクリート		89 m3	
(株)第一須山土木	梅が島温泉昭和線(平野線)	11月	橋脚補強工	アンカー工	D25・D32・D51	594 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	鋼材設置	溝型鋼	28 ヶ所	
拓陵建設(株)	西谷着水井耐震補強工事	12月	水路補強	アンカー工	D13・D22・D29	320 本	削岩機
			水路補強	クラック補修		16.6 m	
(株)交通建設	佐倉・酒々井間上野作こ線人道橋	12月	橋脚補強工	アンカー工	D16・D32	100 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	孔明工	φ24.5・φ26	248 本	アトラ-
			橋脚補強工	鋼材設置	落橋防止装置工	8 基	
			橋脚補強工	台座拡幅		2 基	
ユニオン建設(株)	馬橋・新松戸間三村こ線人道橋	12月	橋脚補強工	注入工	落橋防止装置工背面注入	120 kg	電動注入機
東鉄工業(株)	洋光台・港南台間(第2町田)	12月	橋脚補強工	アンカー工	補強鉄筋 D25	48 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	アンカー工	D19 シェベル筋	144 本	ハンマードリル