

土木工事耐震補強実績表

平成 20 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
ユニオン建設(株)	新松戸駅	1月	橋脚補強工	アンカー工	D38 セメントカプセル	204 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	注入工	エポキシ樹脂 シール注入	15.5 m2	電動注入機
京王建設(株)	新宿ずい道耐震補強工事	1月	隧道内補強	アンカー工	ケミカルアンカー M22・M24	1106 本	ハンマードリル
(株)不動テトラ	H18四ツ木橋橋脚補強(その5)	1月	橋脚補強工	アンカー工	D22 エポキシ注入	610 本	削岩機
			橋脚補強工	サドルバンド	バンド取付け	5350 ヶ所	
日特建設(株)	H18四ツ木橋橋脚補強(その1)	1月	橋脚補強工	アンカー工	D22 エポキシ注入	488 本	削岩機
			橋脚補強工	サドルバンド	バンド取付け	8560 ヶ所	
(株)不動テトラ	H18四ツ木橋橋脚補強(その3)	1月	橋脚補強工	アンカー工	D22 エポキシ注入	243 本	削岩機
			橋脚補強工	サドルバンド	バンド取付け	4280 ヶ所	
(株)古庄建設	東橋落橋防止工事	1月	橋脚補強工	アンカー工	D32 エポキシ注入	144 本	ダイヤモンドコア
				設置工		20 ヶ所	
ユニオン建設(株)	利根川耐震補強工事	2月	橋脚補強工	アンカー工	D19 シベル筋	900 本	ハンマードリル
(株)藤工務所	上野作こ線人道橋	2月	橋脚補強工	アンカー工	D16・D19・D25・D29・D23 エポキシ注入	260 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	孔明工	φ24.5・φ26	32 本	アトラ
			橋脚補強工	鋼材設置	落橋防止装置工	2 基	
			橋脚補強工	台座拡幅		2 基	
奈良建設(株)	馬入橋橋脚補強工事	2月	橋脚補強工	アンカー工	D25・D38 エポキシ注入	118 本	削岩機
(株)エス・ケイ・デイ	酒匂川処理場	2月	低版補強	アンカー工	D22 エポキシ注入工	1217 本	ダイヤモンドコア
			壁補強	アンカー工	D22 セメントカプセル	1925 本	ダイヤモンドコア
			壁補強	アンカー工	D35 セメントカプセル	576 本	ダイヤモンドコア
			壁補強	補修工	モルタル補修 テンカリスモルタル	2501 ヶ所	
			躯体工	アンカー工	ケミカルアンカー D13	5574 本	ハンマードリル

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
(株)アーバンロード	135号線落橋防止	3月	橋脚補強工	アンカー工	D16・D22 エポキシ注入	208 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	鋼材設置	落橋防止装置工	24 基	
			橋脚補強工	孔明工	φ24.5・φ26	36 本	

ライト工業(株)	平成19年度橋りょう補修工事	3月	橋脚補強工	アンカー工	D25 エポキシ注入	96 本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	設置工	鋼板設置・現場溶接	10.4 m2	
			橋脚補強工	注工		10.4 m2	電動注入機
			落橋防止工	アンカー工	D32 エポキシ注入	16 本	ダイヤモンドコア
			落橋防止工	設置工	プラケット・ダンパー	4 基	

東鉄工業(株)	京葉線高谷川橋りょう	3月	橋脚補強工	アンカー工	D19 ジベル筋	865 本	
---------	------------	----	-------	-------	----------	-------	--

(株)坂東土木	橋梁補修工事(その5)	6月	落橋防止工	アンカー工	D29 エポキシ注入	32 本	ダイヤモンドコア
			落橋防止工	アンカー工	D32 エポキシ注入	32 本	ダイヤモンドコア
			落橋防止工	アンカー工	D35 エポキシ注入	412 本	ダイヤモンドコア
			落橋防止工	アンカー工	D41 エポキシ注入	184 本	ダイヤモンドコア

東鉄工業(株)	二宮・国府津間押切川橋りょう	6月	橋脚補強工事	アンカー工	D19 ジベル筋	1150 本	
			橋脚補強工	アンカー工	D32 モルタル注入	8 本	
			型枠工	アンカー工	パイプアンカー	1720 本	

(株)鈴恭組	150号橋梁補修工事(大田川橋)	6月	縁端拡幅工	アンカー工	D22 エポキシ注入	140 本	削岩機
			落橋防止工	設置工	孔明工・設置工	6 基	

東鉄工業(株)	千葉支社管内橋脚耐震他工事	9月	橋脚補強工	アンカー工	D19 ジベル筋	2984 本	ハンマードリル
			橋脚補強工	アンカー工	D32 モルタル注入	12 本	ダイヤモンドコア
			型枠工	アンカー工	D10 ケミカルアンカー	2080 本	ハンマードリル

京王建設(株)	新宿ずい道耐震補強工事	10月	隧道内補強	アンカー工	ケミカルアンカー M22	472 本	ハンマードリル
---------	-------------	-----	-------	-------	--------------	-------	---------

東鉄工業(株)	千葉支社管内橋脚耐震他工事	10月	橋脚補強工	アンカー工	D19 ジベル筋	2316 本	ハンマードリル
			型枠工	アンカー工	D10 ケミカルアンカー	1188 本	ハンマードリル

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
(株)細田組	春江橋耐震補強工事	11月	落橋防止工	アンカー工	D25 エポキシ注入	32 本	ダイヤモンドコア
			縁端拡幅工	アンカー工	D22 エポキシ注入	16 本	ダイヤモンドコア
			縁端拡幅工	アンカー工	D19 エポキシ注入	204 本	ダイヤモンドコア
			縁端拡幅工	アンカー工	D25 エポキシ注入	204 本	ダイヤモンドコア
鹿島・五洋JV	川崎港海底トンネル本体改良その3	11月	せん断補強	アンカー工	D16 セメントカプセル	536 本	ハンマードリル
			せん断補強	アンカー工	D22 セメントカプセル	654 本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	D25 セメントカプセル	737 本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	D29 セメントカプセル	522 本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	D32 セメントカプセル	588 本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	D35 セメントカプセル	2070 本	削岩機
奈良建設(株)	青山沈殿池耐震補強工事(その1)	11月		アンカー工	D13 セメントカプセル	144 本	ハンマードリル
				アンカー工	D19 セメントカプセル	2034 本	ハンマードリル
東鉄工業(株)	千葉支社管内橋脚耐震他工事	11月	橋脚補強工	アンカー工	D19 ジベル筋	2316 本	ハンマードリル
	山谷運河		型枠工	アンカー工	D10 ケミカルアンカー	1188 本	ハンマードリル
東鉄工業(株)	千葉支社管内橋脚耐震他工事	11月	橋脚補強工	アンカー工	D19 ジベル筋	2316 本	ハンマードリル
	山谷運河		型枠工	アンカー工	D10 ケミカルアンカー	1188 本	ハンマードリル
			貫通鉄筋工	アンカー工	D38	16 本	ダイヤモンドコア
平井建設(株)	1号静岡鳥坂高架橋	11月	橋脚補強工	アンカー工	D25~D38	1169 本	
			橋脚補強工	アンカーピン	DMφ110	400 本	
			橋脚補強工	注土工	モルタル注入	23 m3	
常総開発工業(株)	荒井跨線橋	12月	縁端拡幅工	アンカー工	D25 エポキシ樹脂	910 本	ハンマードリル
			変位制限構造	孔明工	φ24.5	1136 本	アトラ
			変位制限構造	本締め	HTBボルト M22	1988 本	
			変位制限構造	設置工	ブラケット・鋼材	72 ヶ所	