

# 土木工事耐震補強実績表

平成 22 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容				施工方法	
西松建設(株)	二本松隧道	1月	内面補強工	設置工	帯鋼板設置	29	列	ハンマードリル	
			内面補強工	注入工	エポキシ樹脂 シール注入	29	列	電動注入機	
(株)細田組	新橋橋	2月	落橋防止	アンカー工	D41 エポキシ注入	40	本	ダイヤモンドコア	
			落橋防止	取付け工	部材設置	4	基		
			落橋防止	背面注入	エポキシ シール注入	4	基	電動注入機	
(株)関東建設	岡坂橋	4月	フーチング	アンカー工	D35 エポキシ注入	136	本	削岩機	
			梁補強	アンカー工	D19 エポキシ注入	364	本	〃 〃	
			梁補強	アンカー工	D25 エポキシ注入	160	本	ダイヤモンドコア	
奈良建設(株)	国道9号猿尾橋他2橋	4月	橋脚補強工	アンカー工	D22 エポキシ注入	92	本		
			橋脚補強工	サドルバンド	バンド取付け	363	ヶ所		
三菱・駒井JV	西久保ジャンクションランプ橋	7月	変位制限	アンカー工	D16 エポキシ注入	288	本	ハンマードリル	
			変位制限	アンカー工	D22 エポキシ注入	360	本	〃 〃	
			変位制限	アンカー工	D25 エポキシ注入	240	本	〃 〃	
			変位制限	調査工	鉄筋探査工	55	m2	RCLレーダー	
東鉄工業(株)	石川町駅構内石川町高架橋外	7月	橋脚補強工	アンカー工	D16 セメントカプセル	118	本	ダイヤモンドコア	
			橋脚補強工	アンカー工	D38 セメントカプセル	670	本	ダイヤモンドコア	
			橋脚補強工	設置工	鋼板設置	15	t		
			橋脚補強工	注入工	エポキシ樹脂 シール注入	148	m2	電動注入機	
大和小田急建設(株)	本厚木耐震補強工事	7月	橋脚補強工	アンカー工	D38 セメントカプセル				
			橋脚補強工	注入工	エポキシ樹脂 シール注入	148	m2	電動注入機	
鉄建建設(株)	西大井・新川崎間第2市ノ坪高架橋	9月	橋脚補強工	巻立て	噛合せ鋼板	32	柱		
			橋脚補強工	注入工	モルタル注入 シール注入	13	m3	電動注入機	
飛島建設(株)	第三京浜道路 川崎高架橋新作地区	10月	橋脚補強工	アンカー工	D25 エポキシ注入	220	本	ダイヤモンドコア	
			橋脚補強工	設置工	定着金具	40	基		
(株)エス・ケイ・ティ	酒匂川流域下水道右岸処理場	10月	せん断補強工事	アンカー工	D13 エポキシ注入	252	本	ハンマードリル	
			せん断補強工事	アンカー工	D16 エポキシ注入	523	本	〃 〃	
			せん断補強工事	アンカー工	D19 エポキシ注入	1648	本	〃 〃	
			せん断補強工事	調査工	鉄筋探査工	164	m2	RCLレーダー	

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容				施工方法
小雀建設(株)	あゆみ橋	11月	橋脚補強工	中間貫通	PC鋼棒 φ48×4000L	48	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	フーチング	D32 エポキシ注入	54	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	組立てアンカー	D13 金属系	470	本	ハンマードリル
			橋脚補強工	セパアンカー	3分 金属系	3000	本	ハンマードリル

長村・斉藤JV	洛西浄化センター	11月	せん断補強	アンカー工	D38 セメントカプセル	1432	本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	D29 セメントカプセル	3648	本	削岩機
			耐震補強	アンカー工	D16 ケミカルアンカー	520	本	ハンマードリル
			耐震補強	アンカー工	D19 ケミカルアンカー	72	本	ハンマードリル
			耐震補強	アンカー工	D25 ケミカルアンカー	552	本	ハンマードリル
			耐震補強	アンカー工	D29 セメントカプセル	354	本	ハンマードリル
			耐震補強	アンカー工	D13 金属系	500	本	ハンマードリル

(株)細田組	大杉橋	11月	落橋防止	アンカー工	D35 エポキシ注入	80	本	ダイヤモンドコア
			変位制限	アンカー工	D35 エポキシ注入	136	本	ダイヤモンドコア
			変位制限	アンカー工	D29 エポキシ注入	88	本	ダイヤモンドコア
			変位制限	アンカー工	D16 エポキシ注入	152	本	ハンマードリル
			慢性力分散	アンカー工	D19 エポキシ注入	24	本	ダイヤモンドコア
			落橋防止	設置工	部材設置	8	基	
			落橋防止	背面注入	エポキシ シール注入	8	基	電動注入機
			変位制限	設置工	部材設置	24	基	
			慢性力分散	設置工	部材設置	2	基	

ライト工業(株)	50号新川島橋	11月	橋脚補強工	アラミドロッド	DMφ65×2500L	48	孔	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	フーチング	D41 エポキシ注入	244	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	組立てアンカー	D13 金属系	872	本	ハンマードリル

京王建設(株)	新宿ずい道補強工事その5	11月	鉄骨止め	アンカー工	M22 HPアンカー	380	本	ハンマードリル
---------	--------------	-----	------	-------	------------	-----	---	---------

鹿島・五洋JV	川崎港海底トンネル本体改良その9	11月	せん断補強	アンカー工	D25 セメントカプセル	2353	本	削岩機
---------	------------------	-----	-------	-------	--------------	------	---	-----

(株)加藤舗道	平22市道西113号線	11月	擁壁補強	ロックボルト	R32 4000L	71	本	DM・削岩機
			擁壁補強	水抜き孔	DMφ110×1000L	122	本	ダイヤモンドコア
			擁壁補強	躯体工	溶接金網設置工	380	m2	

小雀建設(株)	相原高架ランプ橋	12月	橋脚補強工	アンカー工	D16 エポキシ注入	398	本	ハンマードリル
			橋脚補強工	フーチング	D25 エポキシ注入	52	本	削岩機