

土木工事耐震補強実績表

平成 23 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法	
東生建設(株)	古市場ポンプ場	1月	せん断補強工事	アンカー工	D19 セメントカプセル	41	本	ダイヤモンドコア
(株)昭和エンジニアリング	谷津坂第1高架橋	1月	橋脚補強工	フーチング	D22 エポキシ注入	40	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	フーチング	D29 エポキシ注入	78	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	フーチング	D35 エポキシ注入	252	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	フーチング	D38 エポキシ注入	78	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	上部アンカー	φ56～φ90 エポキシ注入	76	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	縁端拡幅	D22 エポキシ注入	174	本	ハンマードリル
(株)ピーエス三菱	支承・連結装置耐震性1-101	1月	支承交換工	交換(固定)	設置工	232	基	
			支承交換工	交換(可動)	設置工	24	基	
鹿島建設(株)	川崎港海底トンネル本体改良その1	1月	せん断補強	アンカー工	D35 セメントカプセル	230	本	削岩機
大成建設(株)	東扇島火力発電所	2月	変位制限	穿孔工	DMφ42×330ℓ	88	孔	ダイヤモンドコア
			変位制限	穿孔工	DMφ61×520ℓ	48	孔	ダイヤモンドコア
			変位制限	穿孔工	DMφ42×760ℓ	20	孔	ダイヤモンドコア
			変位制限	穿孔工	DMφ85×760ℓ	7	孔	ダイヤモンドコア
(株)関東建設	岡坂橋	2月	フーチング	アンカー工	D35 エポキシ注入	136	本	削岩機
			梁補強	アンカー工	D19 エポキシ注入	364	本	〃
			梁補強	アンカー工	D25 エポキシ注入	160	本	ダイヤモンドコア
豆(株)	若宮ポンプ場	3月	耐震補強	アンカー工	D10 ケミカルアンカー	42	本	ハンマードリル
			耐震補強	アンカー工	D13 ケミカルアンカー	386	本	ハンマードリル
			耐震補強	アンカー工	D16 ケミカルアンカー	100	本	ハンマードリル
			耐震補強	アンカー工	D19 ケミカルアンカー	264	本	ハンマードリル
			耐震補強	アンカー工	D22 ケミカルアンカー	4	本	ハンマードリル
			せん断補強	アンカー工	D16 カートリッジ式	28	本	ダイヤモンドコア
佐田建設(株)	高崎第一陸橋	3月	支承交換工		設置工	4	基	
古郡建設(株)	第1吉岡高架橋	4月	縁端拡幅	アンカー工	D22 エポキシ注入	1948	本	削岩機
			橋脚補強工	フーチング	D38 エポキシ注入	80	本	削岩機
			橋脚補強工	フーチング	D51 エポキシ注入	44	本	削岩機
(株)植木組	疾風橋	4月	支承交換工	アンカー工	D41 エポキシ注入	160	本	ダイヤモンドコア

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法	
鹿島建設(株)	川崎港海底トンネル本体改良その1	4月	せん断補強	アンカー工	D32 セメントカプセル	1873	本	削岩機
(株)奥村組	川崎港海底トンネル本体改良その12	4月	せん断補強	アンカー工	D29 セメントカプセル	522	本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	D32 セメントカプセル	200	本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	D35 セメントカプセル	834	本	削岩機
秀幸建設(株)	酒匂川流域下水道左岸処理場	4月	低版補強	アンカー工	D22 エポキシ注入工	213	本	ダイヤモンドコア
大成建設(株)	扇島大橋	5月	柱補強	アンカー工	D13 カートリッジ式	368	本	ハンマードリル
			柱補強	アンカー工	D19 カートリッジ式	220	本	削岩機
			柱補強	アンカー工	D22 カートリッジ式	220	本	削岩機
			柱補強	中間貫通	D19 セメントミルク注入	192	本	ダイヤモンドコア
			低版補強(フーチング)	アンカー工	D16 カートリッジ式	1443	本	ハンマードリル
			低版補強(フーチング)	アンカー工	D19 カートリッジ式	2318	本	削岩機
			低版補強(フーチング)	PCケーブル	PC モルタル注入	10	本	ダイヤモンドコア
増井建設(株)	神奈川水再生センター	6月	せん断補強	アンカー工	D22 セメントカプセル	28	本	ダイヤモンドコア
			梁補強	アンカー工	M20 セメントカプセル	176	本	ハンマードリル
			梁補強	アンカー工	M22 セメントカプセル	160	本	ダイヤモンドコア
			梁補強	アンカー工	D16 セメントカプセル	554	本	ハンマードリル
			梁補強	アンカー工	D25 セメントカプセル	170	本	ハンマードリル
			梁補強	配筋工	フレア溶接	357	ヶ所	半自動溶接
			梁補強	型枠工	木製型枠	138.6	m2	
			梁補強	打設工	無収縮モルタル打設	35	m3	電動ポンプ
	洛西浄化センター	6月	せん断補強	アンカー工	D19 セメントカプセル	1432	本	削岩機
岩澤建設(株)	砂田高架橋耐震補強(2)工事	6月	柱補強	アンカー工	M12(D13) 組立て用	719	本	ハンマードリル
			低版補強	アンカー工	D25 エポキシ注入	2028	本	削岩機
			変位制限装置	アンカー工	D41 エポキシ注入	410	本	ダイヤモンドコア
			変位制限装置	アンカー工	D32 エポキシ注入	440	本	ダイヤモンドコア
			変位制限装置	アンカー工	D22 エポキシ注入	416	本	ダイヤモンドコア
			変位制限装置	アンカー工	D19 エポキシ注入	1008	本	ダイヤモンドコア
			変位制限装置	設置工	部材設置	64	基	
			変位制限装置	背面注入	エポキシ シール注入	59	m2	電動ポンプ

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容				施工方法
(株)奥村組	砂田高架橋耐震補強(4)工事	6月	柱補強	アンカー工	M12(D13) 組立て用	737	本	ハンマドリル
			低版補強	アンカー工	D25 エポキシ注入	1912	本	削岩機
			変位制限装置	アンカー工	D19 エポキシ注入	3120	本	ダイヤモンドコア
			変位制限装置	設置工	部材設置	48	基	
			変位制限装置	背面注入	エポキシ シール注入	44	m2	電動ポンプ
東鉄工業(株)	山手・根岸間根岸高架橋外	7月	橋脚補強工	アンカー工	D16 セメントカプセル	142	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	アンカー工	D22 セメントカプセル	244	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	アンカー工	D38 セメントカプセル	678	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	設置工	鋼板設置	15.3	t	
			橋脚補強工	注入工	エポキシ樹脂 シール注入	105	m2	電動注入機
(株)加藤舗道	平23市道西113号線	7月	擁壁補強	ロックボルト	R32 4000L	82	本	DM・削岩機
			擁壁補強	水抜き孔	DMφ110×1000L	109	本	ダイヤモンドコア
			擁壁補強	躯体工	溶接金網設置工	428	m2	
			擁壁補強	型枠工		428	m2	
京王建設(株)	新宿ずい道補強工事その6	8月	鉄骨止め	アンカー工	M22 HPアンカー	1478	本	ハンマドリル
首都高メンテナンス神奈川(株)	土木維持補修22-3	8月	支承交換工		設置工	8	基	
植木水道工業(株)	酒匂川流域下水道左岸処理場	9月	底版補強工	アンカー工	D22 エポキシ注入工	120	本	ダイヤモンドコア
			壁部補強工	アンカー工	D35 エポキシ注入工	459	本	ダイヤモンドコア
鉄建建設(株)	鶴見・国道間第2高架橋	9月	橋脚補強工	巻立て	噛合せ鋼板	20	柱	
			橋脚補強工	注入工	モルタル注入 シール注入	9	m3	電動注入機
鹿島建設(株)	川崎港海底トンネル本体改良その1	9月	せん断補強	アンカー工	D16 セメントカプセル	1873	本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	29 セメントカプセル	661	本	削岩機
(有)大満土木	新川配水池	10月	せん断補強	アンカー工	D29 セメントカプセル	1873	本	削岩機
酒井工業(株)	犀川左岸流域下水道	10月	せん断補強	アンカー工事	D32 セメントカプセル	112	本	ダイヤモンドコア
(株)ピーエス三菱	支承・連結装置耐震性1-107	10月	支承交換工		設置工	11	基	

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容				施工方法
奈良建設(株)	さがみ縦貫宮山高架橋	10月	橋脚補強工	アンカー工	D32 エポキシ注入	6	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	アンカー工	D35 エポキシ注入	32	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	アンカー工	D38 エポキシ注入	5	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	アンカー工	D51 エポキシ注入	5	本	ダイヤモンドコア
			橋脚補強工	研り工		15	m2	
鹿島建設(株)	女川原子力発電所	11月	浸水対策工	アンカー工	金属系	3493	本	ハンマドリル
			浸水対策工	アンカー工	M16 接着系	37	本	ハンマドリル
			浸水対策工	アンカー工	M20 接着系	172	本	ハンマドリル
			浸水対策工	アンカー工	M24 接着系	624	本	ハンマドリル
			浸水対策工	アンカー工	D13 接着系	60	本	ハンマドリル
			浸水対策工	アンカー工	D16 接着系	8	本	ハンマドリル
			浸水対策工	アンカー工	D19 接着系	400	本	ハンマドリル
日本コムシス(株)	白金通信設備総合工事	12月	可とう継手工	アンカー工	M20 接着系 SUS304	1650	本	ダイヤモンドコア
カジマ・リノベイト(株)	川崎港海底トンネル本体改良その1	12月	せん断補強	アンカー工	D16 セメントカプセル	3012	本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	D29 セメントカプセル	697	本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	D35 セメントカプセル	668	本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	引張試験工	23	回	AT-30
			内装版工	撤去工	D35 セメントカプセル	230	本	削岩機
			内装版工	復旧工		230	本	
大和小田急建設(株)	境川橋橋梁耐震補強工事	1月	せん断補強	鉄筋探査工		263	m2	RCLレーダー
			せん断補強	アンカー工	D29×700 セメントカプセル	804	本	ダイヤモンドコア
			せん断補強	アンカー工	D29×1000 セメントカプセル	248	本	ダイヤモンドコア
東亜建設工業(株)	川崎港海底トンネル本体改良その1	1月	せん断補強	アンカー工	D25 セメントカプセル	675	本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	D32 セメントカプセル	799	本	削岩機
			せん断補強	アンカー工	引張試験工	7	回	AT-30
酒井工業(株)	犀川左岸流域下水道水施設耐震補強工事	2月	せん断補強	アンカー工	D16 セメントカプセル 下向き	969	本	ダイヤモンドコア
			せん断補強	アンカー工	D13 セメントカプセル 横向き	56	本	ハンマドリル

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容				施工方法	
鉄建建設(株)	鶴見・国道間第2高架橋耐震補強その他工事	3月	橋脚補強工	アンカー工	D32 セメントカプセル	38	本	ダイヤモンドコア	
			橋脚補強工	鉄筋探査工		1	柱	RCLレーダー	
			橋脚補強工	表面処理工		1	柱	ダイヤモンドコア	
			橋脚補強工	設置工	鋼板設置	0.83	t		
			橋脚補強工	注土工	エポキシ樹脂 シール注入	4.61	m2	電動注入機	

(有)神谷機材	酒匂川流域下水道右岸処理場(その12)	2月	せん断補強工事	アンカー工	D22 エポキシ注入	594	本	ダイヤモンドコア	
			せん断補強工事	アンカー工	D35 エポキシ注入	256	本	ダイヤモンドコア	
			せん断補強工事	調査工	鉄筋探査工	850	ヶ所	RCLレーダー	

京王建設(株)	新宿ずい道補強工事その6	4月	鉄骨止め	アンカー工	M22 HPアンカー	644	本	ハンマートリル	
---------	--------------	----	------	-------	------------	-----	---	---------	--

