

# 土木工事耐震補強実績表

平成 8 年

株式会社 三友ファスニング

| 元請会社        | 現場名          | 開始月 | 工事種類     | 工事内容                       | 施工方法                 |
|-------------|--------------|-----|----------|----------------------------|----------------------|
| ショーボンド建設(株) | 首都高速道路 新木場   | 2月  | フーチング削孔工 | アンカー工 D32                  | 500 本 ウルトラドリル φ42    |
| 鉄建建設(株)     | 交通局地下鉄上永谷(1) | 4月  | 落橋防止工    | アンカー工 M36 ケミカルアンカー         | 1941 本 ダイヤモンドコア φ46  |
|             |              |     | 落橋防止工    | アンカー工 M32 ケミカルアンカー         | 244 本 ダイヤモンドコア φ40   |
|             |              |     | 鋼鈑補強工    | アンカー工 16CA 皿ボルト設置          | 968 本 ハンマードリル φ22.5  |
| 山岸建設(株)     | 東名高速道路 多摩川橋  | 4月  | フーチング削孔工 | アンカー工 D35 エポキシ注入           | 268 本 ジャックハンマー φ46   |
|             |              |     | フーチング削孔工 | アンカー工 D22 エポキシ注入           | 144 本 ジャックハンマー φ32   |
| ショーボンド建設(株) | 国道246号線 栗原陸橋 | 5月  | フーチング削孔工 | アンカー工 D38 エポキシ注入           | 406 本 ウルトラドリル φ50    |
| 山岸建設(株)     | 東名高速道路 川崎高架橋 | 5月  | 落橋防止工    | アンカー工 D38 (M36) エポキシ注入(上向) | 1941 本 ダイヤモンドコア φ53  |
| 坂本興業(株)     | 県道 二俣川       | 6月  | フーチング削孔工 | アンカー工 D38 エポキシ注入 1100ℓ     | 40 本 ウルトラドリル φ50     |
|             |              |     | フーチング削孔工 | アンカー工 D38 エポキシ注入 900ℓ      | 20 本                 |
| ショーボンド建設(株) | 県道 関谷陸橋 (1)  | 6月  | 縁端拡幅工    | アンカー工 D19~D32 エポキシシーリング注入  | 530 本 レグドリル          |
|             |              |     | フーチング削孔工 | アンカー工 D38 エポキシ注入           | 130 本 ウルトラドリル φ50    |
|             |              |     | 落橋防止工    | アンカー工 M27 エポキシシーリング注入      | 90 本 ダイヤモンドコア φ40    |
| 日本鋼管工事(株)   | 横浜市 二の橋      | 10月 | 落橋防止工    | アンカー工 M24 ケミカルアンカー         | 72 本 ダイヤモンドコア φ32    |
|             |              |     | 落橋防止工    | アンカー工 M22 ケミカルアンカー         | 408 本 ダイヤモンドコア φ27   |
| 鉄建建設(株)     | 交通局地下鉄上永谷(2) | 11月 | 鋼鈑補強工    | アンカー工 16CA 皿ボルト設置          | 2124 本 ハンマードリル φ22.5 |
| ショーボンド建設(株) | 県道 座間跨線橋     | 12月 | フーチング削孔工 | アンカー工 D38~D51 エポキシ注入       | 130 本 ウルトラドリル        |
|             |              |     | 縁端拡幅工    | アンカー工 D16~D25 エポキシシーリング注入  | 530 本 レグドリル          |
| 山岸建設(株)     | 東名高速道路 川崎高架橋 | 12月 | 落橋防止工    | アンカー工 D51 (M48) エポキシ注入(上向) | 90 本 ダイヤモンドコア φ65    |
| ショーボンド建設(株) | 県道 藤沢跨線橋     | 12月 | フーチング削孔工 | アンカー工 D29~D38 エポキシ注入       | 226 本 ジャックハンマー       |
|             |              |     | 縁端拡幅工    | アンカー工 D22~D25 エポキシシーリング注入  | 218 本 レグドリル          |