

# 土木工事耐震補強実績表

平成 9 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
(株)鴻池組	JR二俣川（新幹線）	1月	落橋防止工	アンカー工	M27 ケミカルアンカー	192 本	ダイヤモンドコア φ40
			落橋防止工	アンカー工	M24 ケミカルアンカー	96 本	ダイヤモンドコア φ32
西松建設(株)	JR中田（新幹線）	1月	鋼板補強工	アンカー工	16CA 皿ホルト設置 イホキシ注入工	130 m2	ハンマードリル・注入機
浅岡建設(株)	JR西谷（新幹線）	3月	落橋防止工	アンカー工	D38 (M36) ケミカルアンカー	267 本	ダイヤモンドコア φ53
坪井工業(株)	交通局地下鉄上永谷(3)	4月	落橋防止工	アンカー工	M36 ケミカルアンカー	1812 本	ダイヤモンドコア φ46
			落橋防止工	アンカー工	D32 ケミカルアンカー	96 本	ダイヤモンドコア φ40
リバースチール(株)	港北区歩道橋	5月	縁端拡幅工	アンカー工	D16～D19	122 本	レグドドリル
ショーボンド建設(株)	国道246号線 栗原陸橋	6月	縁端拡幅工	アンカー工	D32 イホキシール注入工	122 本	レグドドリル φ42
ショーボンド建設(株)	国道246号線 馬絹陸橋	7月	縁端拡幅工	アンカー工	D22～D25	1052 本	レグドドリル
山岸建設(株)	東名高速道路 秦野高架橋	9月	フーチング削孔工	アンカー工	D25～D29 イホキシ注入工	1116 本	ジャックハンマー
ショーボンド建設(株)	国道246号線 新相模大橋	10月	落橋防止工	アンカー工	D29	240 本	ダイヤモンドコア φ40
大成ロテック(株)	東京電力東扇島	10月	フーチング削孔工	アンカー工	D35～D38 イホキシ注入工	190 本	ダイヤモンドコア
			PC鋼棒設置工	アンカー工	φ32 セメントミルク注入工	110 本	ダイヤモンドコア φ53
興進建設(株)	首都高速道路 護国寺	11月	フーチング削孔工	アンカー工	D35	112 本	ジャックハンマー φ45
ショーボンド建設(株)	県道 相模大橋	11月	落橋防止工	アンカー工	M33 ケミカルアンカー	128 本	ダイヤモンドコア φ40
			落橋防止工	アンカー工	M30 ケミカルアンカー	28 本	ダイヤモンドコア φ40
日本鋼管工事(株)	国道134号線 湘南大橋	12月	落橋防止工	アンカー工	D38 (M36) イホキシ注入工	64 本	ダイヤモンドコア φ53