

土木工事耐震補強実績表

平成 15 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
馬淵建設(株)	中央自動車道 底沢大橋	1月	橋脚補強工	研り工	設置面、表面処理	270 m2	チャパー・ビジャン
			橋脚補強工	注入工	M24 グリス状 エポキシ注入工	1860 本	
			橋脚補強工	設置工	鋼製ブラケット設置工	34.8 t	
			橋脚補強工	注入工	背面エポキシシーリング工	468 ヶ所	電動注入機
服部建設(株)	大洞橋(福井県)	5月	落橋防止工	アンカー工	D32 ISシステム EX-400	168 本	ダイヤモンドコア
			落橋防止工	注入工	背面エポキシシーリング工	16 基	電動注入機
			主桁滑動防止工	アンカー工	D29 ケミカルアンカー	48 本	ダイヤモンドコア
			支承交換工	穿孔工	DMφ90×250φ	96 本	ダイヤモンドコア
東財建設(株)	境跨道橋	6月	補強工	アンカー工	D32・D35 エポキシシーリング工	38 本	ダイヤモンドコア
			縁端拡幅工	アンカー工	D29 エポキシシーリング工	54 本	ダイヤモンドコア
			変位制限工	アンカー工	D25～D51 エポキシシーリング工	146 本	ダイヤモンドコア
(株)ハルテック	首都高速道路 1-25	7月	落橋防止工	アンカー工	D38・D51 エポキシ注入工	64 本	
			落橋防止工	注入工	背面エポキシシーリング工	0.002 m3	
			支承交換工	研り工	沓座研り	2.2 m2	
			支承交換工	打設工	沓座モルタル	0.064 m3	
日本鋼弦コンクリート(株)	中央自動車道 榎原高架橋	9月	支承交換工	アンカー工	D38 RFケミカルアンカー	660 本	ダイヤモンドコア
			支承交換工	アンカー工	D51 RFケミカルアンカー	330 本	ダイヤモンドコア
			支承交換工	設置工	仮設ブラケット設置・撤去工	40 基	
			支承交換工	設置工	支承交換工	40 基	
			支承交換工	アンカー工	鬼ホルト エポキシ注入工	240 本	ダイヤモンドコア
			桁連結工	穿孔工	DMφ90×200φ	180 本	ダイヤモンドコア
			桁連結工	穿孔工	DMφ160×500φ	144 本	ダイヤモンドコア
			桁連結工	穿孔工	DMφ160×200φ	144 本	ダイヤモンドコア
(株)富士工	東名高速道路川崎高架橋補強中	12月	支承交換工	アンカー工	D38(M36) エポキシシーリング工	1536 本	ダイヤモンドコア
			支承交換工	設置工	仮設ブラケット設置・撤去工	96 基	
			支承交換工	設置工	DMφ50・40×250φ	216 本	ダイヤモンドコア
			変位制限工	アンカー工	D29・D32 エポキシシーリング工	4332 本	ダイヤモンドコア