

土木工事耐震補強実績表

平成 14 年

株式会社 三友ファスニング

元請会社	現場名	開始月	工事種類	工事内容			施工方法
(株)奈良建設	東名高速道路 十日市場高架橋	9月	落橋防止工	アンカー工	D19～D35 エポキシール注入工	360 本	ダイヤモンドコア
			落橋防止工	設置工	コンクリートブラケット設置工	48 基	
			落橋防止工	設置工	鋼製ブラケット設置工	5343 kg	
			変位制限工	アンカー工	D22～D32 エポキシール注入工	440 本	ダイヤ ・ハンマー
			変位制限工	設置工	鋼製ブラケット設置工	7456 kg	
(株)南光	常磐自動車道 大青田跨道橋	9月	フーチング	アンカー工	D22～D41 エポキシ注入工	242 本	ジャックハンマー
クボタ建設(株)	京葉自動車道 高品橋	9月	フーチング	アンカー工	D32 エポキシ注入工	68 本	ジャックハンマー
			落橋防止工	アンカー工	D35 ・ D38 エポキシール注入工	184 本	ダイヤモンドコア
			PC鋼棒	アンカー工	φ32 モルタル注入工 (鋼材設置)	50 本	ダイヤモンドコア
(株)ゼンテック	常磐自動車道 大青田跨道橋	12月	落橋防止工	注入工	D29 エポキシール注入工	402 本	電動注入機
			落橋防止工	設置工	鋼製ブラケット設置工	42 t	
			落橋防止工	注入工	背面モルタル注入工		電動注入機